

Додаток 10

до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення за 1 (перший) квартал 2021 року (уточнена)

(квартал)

Подають

Термін подання

Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717

Респондент:

Найменування суб'єкта господарювання:

Код ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖМР

03344065

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 120

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	126 529,98	19 365,72	15,3	126 529,98	19 365,72	15,3	
1.1.1	Технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	6 239,06	4 426,41	70,9	6 239,06	4 426,41	70,9	
1.1.2	Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2	104 818,24	14 939,31	14,3	104 818,24	14 939,31	14,3	
1.1.3	Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2	15 472,68	0,00	0,0	15 472,68	0,00	0,0	
1.1.4	Реконструкція водопровідної насосної станції за адресою: вул. Цюлковського, 14 в м. Житомирі	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1.5	Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хінчанка" (пусковий комплекс 1)	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	1 974,37	1 974,38	100,0	1 974,37	1 974,38	100,0	
1.4.1	Обладнання для електролізної установки по отриманню гіпохлориту натрію	1 974,37	1 974,38	100,0	1 974,37	1 974,38	100,0	
1.8	Інші заходи	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.8.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	0,00		0,00	0,00		
Усього I розділ		128 504,35	21 340,09	16,6	128 504,35	21 340,09	16,6	
1.9	Джерела фінансування заходів	1 974,37	1 974,38	100,0	1 974,37	1 974,38	100,0	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	1 974,37	1 974,38	100,0	1 974,37	1 974,38	100,0	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.3	Бюджетні кошти	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.4	Інші залучені кошти	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	115 316,30	3 088,72	2,7	115 316,30	3 088,72	2,7	
2.1.1	Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	4 353,57	3 088,72	70,9	4 353,57	3 088,72	70,9	
2.1.2	Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2	110 962,73	0,00	0,0	110 962,73	0,00	0,0	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	1 708,33	1 708,33	100,0	1 708,33	1 708,33	100,0	
2.4.1	Придбання муловсмоктувальної машини	0,00	0,00		0,00	0,00		

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.2	Придбання мулососної комбінованої каналопромивочної машини	1 708,33	1 708,33	100,0	1 708,33	1 708,33	100,0	
2.6	Інші заходи	1 333,14	1 333,14	100,0	1 333,14	1 333,14	100,0	
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.6.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.6.3	Будівництво каналізаційного колектору на очисних спорудах каналізації (ОСК-1) м. Житомир	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.6.4	Впровадження системи диспетчеризації на КНС в м. Житомир	1 333,14	1 333,14	100,0	1 333,14	1 333,14	100,0	
2.6.5	Виготовлення ПКД "Реконструкція каналізаційного напірного колектору від КНС "Короленко" по вул. Л.Українки в м. Житомир	0,00	0,00		0,00	0,00		
Усього по розділу II		118 357,77	6 130,19	5,2	118 357,77	6 130,19	5,2	
2.7	Джерела фінансування заходів	3 041,47	3 041,47	100,0	3 041,47	3 041,47	100,0	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	1 333,14	1 333,14	100,0	1 333,14	1 333,14	100,0	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.3	Бюджетні кошти	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.7.4	Інші залучені кошти	1 708,33	1 708,33	100,0	1 708,33	1 708,33	100,0	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00		0,00	0,00		
Усього за інвестиційною програмою		246 862,13	27 470,28	11,1	246 862,13	27 470,28	11,1	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	6 384,57	6 384,57
2	Використано коштів, тис. грн	5 320,47	5 320,47